

Số: /TTr-UBND

Tân Hồng, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện đầu tư phát triển Quý 1 và phương hướng, nhiệm vụ Quý 2 năm 2024 (tính đến ngày 28/3/2024)

Kính gửi: Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 236-KH/HU ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy, về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khoá VII.

Ủy ban nhân dân Huyện kính trình Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện đầu tư phát triển Quý 1 và phương hướng, nhiệm vụ Quý 2 năm 2024 (tính đến ngày 28/3/2024), với những nội dung chủ yếu sau:

I- QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ

Thực hiện Kế hoạch số 234-KH/HU ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Thường trực Huyện ủy, về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban Thường vụ Huyện lần thứ 43 và Kế hoạch số 236-KH/HU ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy, về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khoá VII.

Ngày 06 tháng 3 năm 2024, Văn phòng HĐND&UBND Huyện có Công văn số 904/VP-HC truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND Huyện giao Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu dự thảo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện đầu tư phát triển Quý 1 và phương hướng, nhiệm vụ Quý 2 năm 2024.

Ngày 07 tháng 2 năm 2024, Phòng Tài chính – Kế hoạch đã dự thảo xong và có Báo cáo số 211/BC-TCKH về báo cáo tình hình, kết quả thực hiện đầu tư phát triển Quý 1 và phương hướng, nhiệm vụ Quý 2 năm 2024.

Tiếp thu ý kiến của Thường trực Huyện ủy tại cuộc họp ngày 26/3/2024 và ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy tại cuộc họp ngày 28/3/2024, Ủy ban nhân dân Huyện đã hoàn chỉnh nội dung Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện đầu tư phát triển Quý 1 và phương hướng, nhiệm vụ Quý 2 năm 2024. Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng Tờ trình, trình Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện xem xét, cho ý kiến.

II- NỘI DUNG TRÌNH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN

1. Tên gọi của Báo cáo

Tình hình, kết quả thực hiện đầu tư phát triển Quý 1 và phương hướng, nhiệm vụ Quý 2 năm 2024

2. Những nội dung chính trong Báo cáo

2.1. Kết quả thực hiện vốn đầu tư công

a) Tình hình triển khai và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công Quý 1 năm 2024 (tính đến ngày 28/3/2024)

Tổng vốn đầu tư được phân bổ trong năm là 132.071 triệu đồng, đầu tư cho 32 danh mục. Trong đó, công trình chuyển tiếp 17 công trình, đầu tư mới 13 công trình, 01 danh mục đầu tư phát triển khác và 01 trả nợ CT105. Đến nay, đã thi công hoàn thành 09 công trình (gồm 07 công trình hoàn thành năm trước được ghi vốn trả nợ và 02 công trình mới năm 2024), 23 công trình đang triển khai thực hiện (11 danh mục đang thi công, 10 danh mục công trình đang lập thủ tục lựa chọn nhà thầu, 01 danh mục đầu tư phát triển khác và 01 trả nợ CT105).

b) Kết quả giải ngân vốn đầu tư công Quý 1 năm 2024 (tính đến ngày 28/3/2024)

Tổng kết quả giải ngân được 36.358,058 triệu đồng/132.071 triệu đồng, đạt 27,53% (tăng 14,29% so cùng kỳ năm 2023), cụ thể từng nguồn vốn như sau: (đính kèm phụ lục 03).

- Vốn Tỉnh hỗ trợ (giao đầu năm): Giải ngân được 30.793,801 triệu đồng/65.200 triệu đồng, đạt 47,23% 45,86% (tăng 33,45% so với cùng kỳ năm 2023).

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024: Được bố trí 7.871 triệu đồng, chưa giải ngân.

- Vốn Huyện quản lý và phân bổ (theo Luật đầu tư công): Giải ngân được 5.564,257 triệu đồng/59.000 triệu đồng, đạt 9,43% (giảm 1,67% so với cùng kỳ năm 2023 do tăng KHV từ 43.000 triệu đồng lên 59.000 triệu đồng; tăng so với tuần trước liền kề 0,09%).

- Kết quả giải ngân của các chủ đầu tư: (đính kèm phụ lục).

c) Kết quả giải ngân vốn sự nghiệp tính chất đầu tư Quý 1 năm 2024 (tính đến ngày 28/3/2024)

- Kế hoạch vốn là 72.790 triệu đồng, đầu tư cho 53 danh mục (chuyển tiếp 15 danh mục, đầu tư mới 38 danh mục), tăng kế hoạch vốn và danh mục do phân bổ thêm nguồn vốn thực hiện đầu tư.

- Kết quả giải ngân 6.247,974 triệu đồng/72.790 triệu đồng, đạt 8,58% (tăng 8,58% so với cùng kỳ năm 2023) cụ thể như sau:

- + Vốn Bù miễn thu thủy lợi phí năm 2024 với KHV 16.100 triệu đồng, đầu tư 09 danh mục (chuyển tiếp 05 danh mục, đầu tư mới 04 danh mục), giải ngân 0/16.100 triệu đồng, đạt 0%;

- + Vốn Hỗ trợ sản xuất lúa nước theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP năm 2024: KHV 18.000 triệu đồng đầu tư 13 danh mục (gồm 10 danh mục đầu tư mới và 03 danh mục chuyển tiếp) giải ngân 0/18.000 triệu đồng, đạt 0%;

- + Vốn Chính trang đô thị năm 2024 với KHV 7.225 triệu đồng, đầu tư 04 danh mục (chuyển tiếp 03 danh mục, đầu tư mới 01 danh mục), giải ngân 5.642,032 triệu đồng/ 7.225 triệu đồng, đạt 78,09%.

+ Vốn Sự nghiệp giao thông năm 2024, với KHV 4.250 triệu đồng, đầu tư 04 danh mục (*chuyển tiếp 0 danh mục, đầu tư mới 04 danh mục*), giải ngân 0 triệu đồng/4.250 triệu đồng, đạt 0%;

+ Vốn Sự nghiệp kiến thiết thị chính năm 2024, với KHV 800 triệu đồng, đầu tư 01 danh mục (*chuyển tiếp 0 danh mục, đầu tư mới 01 danh mục*), giải ngân 0 triệu đồng/800 triệu đồng, đạt 0%;

+ Vốn Đô thị loại V Dinh Bà năm 2024, với KHV 7.225 triệu đồng, đầu tư 07 danh mục (*chuyển tiếp 03 danh mục, đầu tư mới 04 danh mục*), 605,942 triệu đồng/7.225 triệu đồng, đạt 8,39%.

+ Vốn sự nghiệp giáo dục năm 2024, với KHV 15.200 triệu đồng, đầu tư 14 danh mục (*chuyển tiếp 0 danh mục, đầu tư mới 14 danh mục*), giải ngân 0 triệu đồng/15.200 triệu đồng, đạt 0%;

+ Nguồn chi khác ngân sách Huyện, với KHV 3.500 triệu đồng, đầu tư 02 danh mục (*chuyển tiếp 01 danh mục, đầu tư mới 01 danh mục*), giải ngân 0 triệu đồng/3.500 triệu đồng, đạt 0%.

2.2. Tiến độ thực hiện (thi công) một số công trình trọng điểm

- Đối với dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lê Lợi (*đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Trần Văn Thố*). Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất đã phối hợp Ủy ban nhân dân thị trấn Sa Rài tiến hành rà soát, thống kê lập danh sách các hộ còn vướng mặt bằng toàn tuyến đường Lê Lợi. Đến nay, đã bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công là 1731,59/2.712,38 mét.

- Đối với các công trình: (1) *Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà*; (2) *đường ĐH Bắc trang*; (3) *công trình đường Thống Nhất*; (4) *công trình đường Tân Thành (Long Sơn Ngọc - biên giới)*; (5) *Khu liên hợp TDTT huyện Tân Hồng*; (6) *Tổ hợp thể thao xã Tân Công Chí*; (7) *Trụ sở UBND xã thông Bình*; (8) *Trụ sở UBND thị trấn Sa Rài*; (9) *công trình Nâng cấp hệ thống giao thông thoát nước chống ngập úng thị trấn Sa Rài (Giai đoạn 2)*; (10) *Nâng cấp, cải tạo nhà lồng chợ Bách Hóa Huyện*. UBND Huyện thường xuyên chỉ đạo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất làm việc yêu cầu đơn vị thi công tăng cường, quyết liệt tập trung máy móc, vật tư, thiết bị tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; nhất là các đoạn có mặt bằng sạch, nhằm gây hiệu ứng, sức lan tỏa về sự quyết tâm thực hiện công trình; kiên quyết xử phạt đơn vị thi công nếu để chậm tiến độ. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thống nhất giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Nhìn chung, tiến độ thi công có tăng nhưng không đáng kể, nhiều công trình có tiến độ thi công tăng rất chậm (xem phụ lục chi tiết).

- Đối với công trình đường Tân Thành (Long Sơn Ngọc - biên giới), giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất phối hợp UBND xã Thông Bình và các ngành phải có biện pháp về giải phóng mặt bằng sớm hoàn thành, đơn vị thi công tập trung lực lượng thực hiện hoàn thành và gia hạn công trình không quá 30/10/2024.

- Đối với công trình ĐH Bắc Trang giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất mời nhà thầu vào làm việc và rà soát Hợp đồng thi công xây dựng lập thủ tục xử lý đơn vị thi công công trình theo quy định.

- Dự án Nhà máy xử lý nước thải thị trấn Sa Rài: đã giải ngân vốn đạt 100% trong tháng 01/2024. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành công trình chậm nhất trong tháng 7 năm 2024. Thi công đến thời điểm báo cáo đạt 32% (đang thi công móng và bộ xử lý).

2.3 Công tác thực hiện phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành

2.3.1. Công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành đã nộp hồ sơ quyết toán 132 dự án (*nộp trong năm 2023 là 121 hồ sơ, năm 2024 là 11 hồ sơ*). Trong đó:

- Ban quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất: 62 dự án.
- Ủy ban nhân dân xã Tân Hộ Cơ: 22 dự án.
- Ủy ban nhân dân xã Thông Bình: 19 dự án.
- Ủy ban nhân dân xã Bình phú: 07 dự án.
- Ủy ban nhân dân xã Tân Thành A: 03 dự án;
- Ủy ban nhân dân xã An Phước: 05 dự án.
- Ủy ban nhân dân xã Tân Phước: 01 dự án.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường: 02 dự án.
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: 02 dự án.
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 06 dự án.
- Phòng Tài chính - Kế hoạch: 01 dự án.
- Công an Huyện: 01 dự án.
- Ban Chỉ huy Quân sự Huyện: 01 dự án.

2.3.2. Số dự án còn lại chưa nộp hồ sơ quyết toán 37 dự án (hầu hết là còn trong thời gian quyết toán vốn theo quy định). Trong đó:

- Ban quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất: 24 dự án.
- Ủy ban nhân dân xã Tân Hộ Cơ: 01 dự án.
- Ủy ban nhân dân xã Thông Bình: 02 dự án.
- Ủy ban nhân dân xã Bình phú: 02 dự án.
- Ủy ban nhân dân xã Tân Thành A: 02 dự án.
- Ủy ban nhân dân xã Tân Thành B: 01 dự án.
- Ủy ban nhân dân xã An Phước: 02 dự án.
- Ủy ban nhân dân xã Tân Phước: 02 dự án.
- Ủy ban nhân dân xã Tân Công Chí: 01 dự án.

2.4. Công tác thực hiện đầu tư cho các dự án thực hiện năm 2024

2.4.1. Đối với vốn đầu tư công:

a. Các dự án được hỗ trợ từ vốn ngân sách Tỉnh:

Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất) đã triển khai thực hiện (hoàn thành thủ tục đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư (BCKTKT), đang xét thầu, ký hợp đồng và bàn giao mặt bằng...) Chủ đầu tư đã giải ngân đối với các công trình chuyển tiếp.

Các dự án thuộc vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ có 02 danh mục do Ban quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất làm chủ đầu tư đã ký hợp đồng thi công và bàn giao mặt bằng.

b. Các dự án sử dụng vốn ngân sách Huyện quản lý và phân bổ:

Phòng Tài chính - Kế hoạch đã phối với các Chủ đầu tư chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục cơ bản đủ điều kiện bố trí vốn thực hiện năm 2024 theo quy định. Các Chủ đầu tư đã giải ngân đối với các công trình chuyển tiếp.

Nguồn vốn ngân sách Huyện quản lý và phân bổ có 03 danh mục do Ban quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất làm chủ đầu tư đang lập hồ sơ mời thầu, lập thủ tục đầu tư và ký hợp đồng, 01 danh mục do UBND xã Tân Phước lập thủ tục đầu tư.

2.4.2. Đối với các nguồn vốn sự nghiệp mang tính chất xây dựng cơ bản:

Ủy ban nhân dân Huyện đã ra quyết định thực hiện, giao nhiệm vụ chủ đầu tư và phân khai chi tiết danh mục sử dụng vốn sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp hoạt động môi trường năm 2024; nguồn kinh phí Bù miễn thu thủy lợi phí năm 2024. Riêng nguồn vốn Hỗ trợ sản xuất lúa nước năm 2024 Ủy ban nhân dân Huyện đã ra quyết định giao chi tiết danh mục sử dụng kế hoạch vốn và nhiệm vụ chủ đầu tư (*Đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn*).

Các danh mục vốn sự nghiệp các Chủ đầu tư đang trình thẩm tra phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với công trình khởi công mới, vốn sự nghiệp nông – lâm – thủy lợi Chủ đầu tư đang phối hợp địa phương chọn địa điểm cần thiết đầu tư; các công trình chuyển tiếp đã bắt đầu giải ngân kế hoạch vốn.

2.4.3. Các dự án thuộc Chương trình MTQG XDNTM:

Các dự án thuộc Chương trình MTQG XDNTM, các Chủ đầu tư đã trình kế hoạch đấu thầu, thẩm tra thiết kế bản vẽ, trình Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ Thiết kế bản vẽ và dự toán, trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đang mời thầu, thương thảo hợp đồng triển khai thi công.

2.4.4. Tình hình thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND:

Đến thời điểm báo cáo các dự án khởi công mới trong năm 2024 đã có 03 dự án đi vào thi công thực hiện. Các dự án còn lại đang tổ chức lựa chọn nhà thầu và thương thảo hợp đồng thi công.

2.5. Đánh giá chung

a) Ưu điểm

- Nhìn chung, tỉ lệ giải ngân tính đến thời điểm báo cáo đối với vốn đầu tư

công đạt khá 27,53% (tăng 14,29% so cùng kỳ năm 2023); đối với vốn sự nghiệp tính chất đầu tư giải ngân đạt 8,58% (tăng 8,58% so với cùng kỳ năm 2023). Đến nay, đã thi công hoàn thành 09 công trình (gồm 07 công trình hoàn thành năm trước được ghi vốn trả nợ và 02 công trình mới năm 2024), 23 công trình đang triển khai thực hiện (11 danh mục đang thi công, 10 danh mục công trình đang lập thủ tục lựa chọn nhà thầu, 01 danh mục đầu tư phát triển khác và 01 trả nợ CT105).

- Đối với Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: đã thi công hoàn thành 06 công trình, chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư, xét thầu để triển khai thi công trong tháng 4/2024.

- Đối với Chương trình đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025 được ngân sách Tỉnh hỗ trợ năm 2024 hiện nay đã có 9/9 dự án hoàn thành.

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện, đến nay số lượng hồ sơ các dự án hoàn thành nộp để thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án đã hoàn thành đạt kết quả khả quan với 132 hồ sơ đã nộp, phê duyệt.

b) Hạn chế:

- Một số công trình trọng điểm của Huyện chưa có chuyển biến lớn về tiến độ thi công như: Công trình *Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà*; công trình *nâng cấp mở rộng đường Lê Lợi*; công trình *đường Tân Thành (Long Sơn Ngọc - biên giới)*; Khu liên hợp *TDTT huyện Tân Hồng*; công trình *Nâng cấp hệ thống giao thông thoát nước chống ngập úng thị trấn Sa Rài (Giai đoạn 2)*; công trình: *Trụ sở UBND thị trấn Sa Rài*; công trình *Trụ sở UBND xã Thông Bình (hạng mục: nâng cấp, mở rộng)*; công trình: *ĐH Bắc Trang*; Dự án *Nhà máy xử lý nước thải thị trấn Sa Rài*.

- Một số công trình thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các chủ đầu tư triển khai chậm, chưa giải ngân nguồn vốn được phân bổ trong năm 2024.

- Một vài Chủ đầu tư chưa cương quyết xử lý các đơn vị thi công vi phạm hợp đồng thi công xây dựng do lỗi chủ quan của đơn vị thi công.

- Công tác lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành vẫn còn chậm.

c) Nguyên nhân:

- Một vài Chủ đầu tư chưa tập trung quyết liệt đơn đốc thực hiện các hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán vốn đầu tư và đơn đốc các đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ.

- Công tác phối hợp giữa các phòng, ban ngành Huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong công tác thực hiện triển khai các công trình có lúc thiếu chặt chẽ; nhất là đối với công tác giải phóng mặt bằng.

- Một số nhà thầu thi công chậm tiến độ so với hợp đồng ký kết nhưng Chủ đầu tư chưa kịp thời đơn đốc, nhắc nhở, xử lý theo quy định để đẩy nhanh tiến độ.

- Nguồn vật liệu san lấp (cát, đất) hiện tại đang rất khan hiếm đã ảnh hưởng

đến tiến độ triển khai thi công các công trình.

2.6. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới:

Để đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả và phấn đấu giải ngân cả năm 2024 đạt 100% kế hoạch, giải ngân các nguồn vốn sự nghiệp đạt 100% kế hoạch vốn, công tác quyết toán vốn hoàn thành đạt kết quả cao và công tác chuẩn bị hồ sơ thủ tục cho các dự án năm 2024 hoàn thành triển khai thi công trong quý I/2024 và các danh mục công trình cho thực hiện “Chiến dịch mùa hè xanh” năm 2024 được tốt hơn và không phải nộp trả ngân sách cấp trên. Đẩy mạnh công tác giải ngân nguồn vốn được phép chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024 đạt 100% trước ngày 31/12/2024.

Ủy ban nhân dân Huyện yêu cầu các Phòng, ban, ngành Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn sử dụng vốn đầu tư tập trung thực hiện một số nội dung như sau:

- Thủ trưởng Phòng, ban, ngành Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo về nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình năm 2024.

- Tăng cường trách nhiệm với vai trò là Chủ đầu tư quyết liệt, chủ động, tích cực, sát sao triển khai nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện của các dự án trong năm 2024, để đạt mục tiêu kết quả giải ngân vốn đầu tư công cả năm 2024 của đơn vị đạt 100% (kể cả vốn sự nghiệp), theo đúng cam kết. Đẩy mạnh kiểm tra hiện trường để chấn chỉnh ngay các tồn tại, bất cập (nếu có); người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công. **Chậm nhất 10 giờ sáng Thứ 6 hàng tuần**, báo cáo kết quả thực hiện triển khai các công trình về UBND Huyện (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch) để nắm, chỉ đạo.

- Đối với các công trình thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giao các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện và giải ngân đảm bảo đạt kế hoạch đề ra; định kỳ hàng tuần báo cáo kết quả thực hiện về UBND Huyện (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch) để xem xét, chỉ đạo.

- Tập trung xử lý, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm của Huyện, phải chuyển biến lớn về tiến độ thi công.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải quyết những khó khăn vướng mắc các công trình như: (1) công trình nâng cấp mở rộng đường Lê Lợi; (2) công trình đường Ngô Quyền; (3) công trình đường Tân Thành (Long Sơn Ngọc - biên giới); (4) công trình Tổ hợp thể thao xã Tân Công Chí.

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tập trung triển khai thực hiện công trình Nhà máy xử lý nước thải thị trấn Sa Rài theo tinh thần rút ngắn nhất thời gian thực hiện có thể (hoàn thành đảm bảo tiêu chí Huyện Nông thôn mới).

- Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Khẩn trương thực hiện các nguồn vốn sự nghiệp do Phòng làm chủ đầu tư.

- Các Chủ đầu tư chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức Chính trị xã hội tăng cường tuyên truyền vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng cho Nhà nước triển khai dự án. Khẩn trương rà soát hoàn chỉnh thủ tục trình cơ quan thẩm tra quyết toán vốn hoàn thành công trình. Đồng thời, kiên quyết xử lý đối với các nhà thầu thi công vi phạm hợp đồng do lỗi chủ quan của nhà thầu theo đúng quy định; khẩn trương lập thủ tục quyết toán vốn hoàn thành đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

- Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp phối hợp với các địa phương xây dựng dự toán chi tiết, thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư (chủ mô hình) thực hiện phần 50% kinh phí nguồn vốn Hỗ trợ sản xuất lúa nước theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP dùng hỗ trợ cho người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo quy định.

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với các Chủ đầu tư rà soát kiểm tra lại tất cả các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn Huyện. Đồng thời, rà soát kiểm tra cân đối nguồn vốn chủ động trình tham mưu bố trí vốn đối ứng cho các công trình sẽ hoàn thành trong năm 2024.

- Đối với công tác quyết toán vốn công trình hoàn thành: Giao các đơn vị Chủ đầu tư khẩn trương rà soát các hồ sơ, thủ tục nộp cơ quan thẩm tra quyết toán vốn hoàn thành theo quy định. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND Huyện trong trường hợp chậm trễ vi phạm quy định về quyết toán dự án hoàn thành.

(Có báo cáo kèm theo)

Kính trình Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện xem xét, cho ý kiến./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT/UBND Huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lưu: VT/UB, NC_{Thảo}.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Công Luận